

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного на личном приеме жительницы ст. Восточная Тогучинского района по вопросу содействия в строительстве нового здания МКОУ «Репьевская средняя школа» в с. Репьево, **13.12.2022** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по объекту «Здание школы по ул. Центральная, 5 в с. Репьево Тогучинского района» (далее – Объект) предусмотрены денежные средства областного бюджета Новосибирской области.

28.06.2021 с подрядной организацией ООО «ЦентрГрадПроект» заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по Объекту. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 04.02.2022.

23.05.2022 с подрядной организацией ООО «ЛикСтрой» заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству Объекта. В соответствии с государственным контрактом планируемый срок завершения работ по строительству и ввода Объекта в эксплуатацию – 01.09.2023.

В связи с неблагоприятными погодными условиями темп строительномонтажных работ снизился, что привело к продлению срока ввода Объекта в эксплуатацию. 08.12.2022 года заключено дополнительное Соглашение с подрядной организацией ООО «ЛикСтрой» на завершение строительномонтажных работ со сроком ввода Объекта в эксплуатацию – до 30.12.2023.

В настоящее время фактическая строительная готовность Объекта составляет 12%. Выполнены работы по устройству фундамента, подвала, подведению хозяйственно-питьевой воды, противопожарному водопроводу, по хозяйственно-бытовым и дождевым канализациям, а также ведутся работы по перекрытию над подвалом, возведению стен и перегородок 1-го этажа Объекта.

Планируемый срок возведения здания Объекта – до 31.05.2023.

Планируемый срок установки кровли и оконных блоков – до 30.06.2023.

Планируемый срок подведения и проведения систем коммуникаций, выполнения работ по благоустройству – до 30.09.2023.

Планируемый срок завершения работ по отделочным работам Объекта – до 30.12.2023.

Планируемый срок завершения работ по строительству и ввода Объекта в эксплуатацию – до 30.12.2023.



