

В целях проверки фактов, изложенных в обращении жительницы г. Новосибирска по вопросу несоблюдения сроков проведения работ по благоустройству парка «Каменка» в г. Новосибирске, оборудованию лестничного перехода и открытия прохода через парк с ул. Королева до ул. Адриена Лежена для жителей Дзержинского района, **07.09.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В декабре 2021 года между МАУ «Дирекция городских парков» и ООО «ПСК «РАЗВИТИЕ» заключен двухгодичный контракт на выполнение работ по благоустройству парка на сумму 384 538,28 тыс. руб. Сроки исполнения контракта: с 25.04.2022 по 15.10.2023. Площадь благоустройства - 13,4 га. Площадь озеленения - 3,05 га.

В соответствии с контрактом на объекте предусмотрены работы:

планировка и устройство покрытия из асфальтобетона технического проезда с велополосой;

устройство усиленных покрытий под проезд пожарной техники;

планировка и устройство покрытия основных пешеходных дорожек;

возведение нестационарных объектов: павильона Визит-центра, туалета.

строительство двух пешеходных мостов, в южной и юго-восточной стороне участка.

замена металлического ограждения и устройство деревянного настила с облицовкой ограждения деревянными элементами на существующем мосту.

устройство уличного освещения садово-парковыми фонарями.

В 2022 году были выполнены работы:

подготовительные демонтажные работы и очистка территории от мусора;

планировка и устройство покрытия основных пешеходных дорожек;

Погружение винтовых свай экотропы Устройство водопровода.

возведение нестационарных объектов: павильона Визит-центра, туалета.

строительство двух пешеходных мостов, в южной и юго-восточной стороне участка.

В настоящее время ведутся работы:

Экотропа: Проложена трасса и закручены сваи для устройства экотропы. Заканчиваются работы по устройству настила на Экотропе из лиственницы;

Нестационарные объекты – Павильоны визит-центр, прокат, туалет: смонтированы металлоконструкции, наружные стены и кровля павильонов;

Выполнены стяжка полов, технические каналы под коммуникации, ведутся внешняя отделка (клинкерная плитка), окрашивание витражей (в цехе), работы по устройству кровли и устройству вентиляции, подготовительные работы для укладки асфальтового покрытия на универсальной площадке, установлены рамы окон, витражи и двери.

Завершены все основные работы по событийной площадке до устройства финишного покрытия.

Мосты: смонтированы мосты № 1 и № 2, в том числе ограждения. Ведется окрашивание ограждений и обустройство настилов.

Водопровод: проложена трасса, установлены колодцы и задвижки. Завершаются работы по обустройству водопровода.

Канализование: выполнены работы по устройству колодцев и подключению павильонов. Ведутся работы по подключению к колодцу Горводоканала согласно техническим условиям.

Освещение: смонтированы закладные под опоры освещения, подготовлены траншеи для укладки кабеля. При укладке кабеля будет вестись установка опор (опоры все на площадке). Начало работ – с левого берега, со стороны МКД.

Лестница: закручены сваи под устройство лестницы, выполнена планировка грунта. Лестница со стороны МКД - выполнена заливка бетоном.

Дорожки: выполнены подготовительные работы для устройства финишного слоя дорожек из отсева со стороны жилых домов и при пересечении с экотропой.

Подготовлена площадка под арт-объект «Ветряки».

Ведутся работы (разбивка и планировка) по устройству универсальной площадки (парковка), частично установлены дорожные бордюры, подготовительные работы по устройству спортивной и площадок для выгула больших собак (разбивка и планировка), по устройству технологического проезда и оборудованию ливневой канализации.

Из-за неблагоприятных погодных условий и фактического отсутствия организационного отвода поверхностных ливневых стоков с ул. Королева сроки завершения работ по строительству лестничного перехода перенесены до 15.10.2023, по оборудованию ливневой канализации – до 30.10.2023.

Срок завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 15.10.2023 до 30.12.2023.



Выезд на строительные объекты



Работы по благоустройству территории и прокладке коммуникаций







Строительство автопарковки





Оборудование пешеходных дорожек и освещения





Строительство «Визит – Центра»



Строительство туалета



Работы по оборудованию лестничного перехода к парку «Каменка»





Строительство мостового перехода (резервный проход)







Строительство технологического проезда для специальной техники



