

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного в ходе личного приема жительницы ст. Восточная Тогучинского района по вопросу содействия в строительстве нового здания МКОУ «Репьевская средняя школа» в с. Репьево Тогучинского района, **23.06.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

28.06.2021 с подрядной организацией ООО «ЦентрГрадПроект» заключен государственный контракт № 01512000060210000940001 на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по Объекту. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 04.02.2022 № 54-1-1-2-00514-2022.

23.05.2022 с подрядной организацией ООО «ЛикСтрой» заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству Объекта на сумму. В соответствии с государственным контрактом планируемый срок завершения работ по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию – 01.09.2023.

В связи с неблагоприятными погодными условиями темп строительно-монтажных работ снизился, что привело к продлению срока ввода Объекта в эксплуатацию. 08.12.2022 заключено настоящее дополнительное Соглашение № 7 с подрядной организацией ООО «ЛикСтрой» на завершение строительно-монтажных работ со сроком ввода Объекта в эксплуатацию – до 30.12.2023.

На строительной площадке задействовано 60 человек, осуществляющих строительно-монтажные работы.

Фактическая строительная готовность на Объекте составляет 85%. Завершены работы по кирпичной кладке здания, ведутся работы по установке внутренних инженерных систем и оборудования (стояков отопления, сетей электроснабжения), монтаж оконных блоков, устройство кровли здания (планируемый срок выполнения работ – до 30.06.2023).









