

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного в ходе личного приема жительницы ст. Восточная Тогучинского района по вопросу содействия в строительстве нового здания МКОУ «Репьевская средняя школа» в с. Репьево Тогучинского района, **26.07.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Между ГКУ НСО «УКС» и ООО «ЛикСтрой» заключен государственный контракт от 23.05.2022 на выполнение подрядных работ по строительству объекта.

Согласно дополнительного соглашения № 7 от 08.12.2022 к государственному контракту, для приобретения материалов подрядчику произведена выплата аванса в размере 25,64 % от цены контракта, а также в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации, срок завершения работ установлен до 30.12.2023.

Подрядчиком откорректирована проектно-сметная документация и 23.06.2023 направлена в экспертизу для получения положительного заключения. В настоящее время подрядчиком устраняются замечания.

Фактический общий процент оплаченных работ 21%, от общей суммы контракта. Завершены работы по устройству перекрытий, стен и перегородок здания, окна ПВХ 1 этажа.

На объекте выполняются внутренние электромонтажные, сантехнические работы, устройство внутренних стояков отопления, устройство лестничных маршей, установка окон ПВХ 2 и 3 этажей, монтаж стропильных конструкций кровли, начаты работы по благоустройству.

Строительство и ввод нового здания МКОУ «Репьевская средняя школа» в с. Репьево Тогучинского района в эксплуатацию запланировано в срок до 01.09.2023.







