

В целях проверки хода исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема в режиме ВКС 18.12.2022 жительницы г. Бердска по вопросу содействия в завершении строительства стадиона (здания трибуны) в г. Бердске Новосибирской области, **01.03.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В 2019 году в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области (далее – государственная программа), разработана проектно-сметная документация объекта «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул. Боровой в г. Бердске Новосибирской области» (далее – Объект).

В рамках государственной программы, в целях оптимизации расходования бюджетных средств областного бюджета Новосибирской области, строительство Объекта разделено на два этапа:

1 этап (2021 – 2022 годы) строительство: футбольного поля с искусственным покрытием. Выполнено, в летний период будут устранены замечания по укладке беговых дорожек;

2 этапом (2022 – 2023 годы) предусмотрено строительство зрительной трибуны на 1500 мест с подтрибунными помещениями. Для выполнения строительно-монтажных работ 2 этапа с Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания 1» 6 мая 2022 года заключен государственный контракт.

Для реализации 2 этапа строительства Объекта Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены средства областного бюджета Новосибирской области на 2022 год и на 2023 год.

В настоящее время подрядчиком выполнены работы:

подготовительные – 100%, устройство котлована с обратной засыпкой песком – 100%, устройство фундаментов – 100%, устройство монолитной железобетонной плиты – 100%, монтаж металлокаркаса трибуны – 100%, кирпичная кладка – 97%, остекление (70%).

Завершение строительных работ до 30.11.2023, ввод в эксплуатацию до 15.12.2023.





