

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жительницы р.п. Колывань Колыванского района по вопросу содействия в реконструкции ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница» в р.п. Колывань Колыванского района, **03.07.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

1. Реконструкция хирургического корпуса ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница».

Между ГКУ НСО «УКС» и подрядной организацией ООО ПК «АМТ-групп» 7 марта 2023 года по результатам проведения конкурентных закупок заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажные работ по реконструкции хирургического корпуса ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница». Срок завершения работ – 25 августа 2025 года.

21 сентября 2023 года заключено Дополнительное соглашение № 3 о переносе срока завершения работ на 17 декабря 2024.

В настоящее время строительно-монтажные работы выполнены на 52%, имеется небольшое отставание от графика производства работ по второму этапу (кровля, перегородки), ГКУ НСО «УКС» направлено письмо подрядчику о нарушении сроков выполнения этапов работ с требованием о принятии мер по вхождению в график производства работ.

На момент работы мобильной приемной Губернатора области на Объекте работают порядка 60 человек, ведутся строительно-монтажные работы.

2. Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница».

ГКУ НСО «УКС» во исполнение закона Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» выполняет функции заказчика по Объекту.

Между ГКУ НСО «УКС» и подрядной организацией ООО СК «АСК» 14 апреля 2023 года по результатам проведения конкурентных закупок заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажные работ по реконструкции здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница». Срок завершения работ – 20 декабря 2023 года.

30 января 2024 года заключено Дополнительное соглашение № 4 о продлении срока завершения работ до 1 июня 2024. Подрядчику выставлено требование об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

В настоящее время строительно-монтажные работы выполнены на 90%, технологическое оборудование закуплено в полном объеме.

Согласно предоставленной подрядчиком ООО СК «АСК» «Дорожной карты», согласованной с министерством строительства Новосибирской области, прокуратурой Колыванского района Новосибирской области срок завершения работ на объекте 31 августа 2024.



Здание поликлиники











Здание хирургического корпуса









