

В целях проверки хода исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема жительницы п. Барлакский Мошковского района по вопросу содействия в строительстве ФАПа в поселке Барлакский Мошковского района, **07.08.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Законом Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год на строительство объекта «Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» (далее – Объект) предусмотрены денежные средства областного бюджета Новосибирской области.

ГКУ НСО «УКС» и ООО «Перспектива» заключен государственный контракт (далее – контракт) на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации (далее – ПСР) по Объекту.

В соответствии с требованием государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области для получения положительного заключения экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» необходимо провести историко-культурную экспертизу с целью определения наличия, или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельном участке, выделенном под строительство Объекта (далее – историко-культурную экспертизу).

ГКУ НСО «УКС» и ООО «Палеопоиск» заключен государственный контракт на проведение историко-культурной экспертизы. Экспертиза выполнена.

ГКУ НСО «УКС» и ООО «Сибторг» заключен договор на проведение строительно-монтажных работ по Объекту.

По состоянию на 7 августа 2024 года завершены работы: монтаж систем наружного и внутреннего водоснабжения, канализации, электроснабжения; монтаж фундамента; работы по вертикальной планировке участка; монтаж столбов наружного освещения; монтаж металлокаркаса, сэндвич-панелей здания и монтаж окон; утепление перекрытия пола и потолочного перекрытия; устройство внутренних перегородок, устройство кровли и отмостки; монтаж ГВЛ в жилом блоке; обшивка цоколя; переукладка тротуарной плитки.

Ведутся работы: отделочные работы; укладка линолеума; благоустройство (переустановка бордюров, переукладка тротуарной плитки, обсыпка грунтом); монтаж дверей в медблоке. Строительная готовность объекта – 90 %.











