

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жительницы р.п. Коченево Коченевского района по вопросу содействия содействию в строительстве газовой блочно-модульной котельной для отопления военного городка в р.п. Коченево Коченевского района, **11.09.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Блочно-модульная котельная военного городка мощностью 6,8 МВт строится для нужд отопления и горячего водоснабжения жителей и социальных объектов, расположенных в зоне действия данной котельной. На территории военного городка расположено 9 многоквартирных домов, в которых проживают 1548 человек, 1 детский сад на 75 мест, воинская часть 57849, 1 общежитие министерства обороны.

22.01.2024 министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области заключено соглашение с администрацией Коченевского района о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия «Газовая блочно-модульная котельная 6,8 МВт для отопления военного городка в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области (в/ч №13 в р.п. Коченево)».

01.04.2024 заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ИТ «СИНТЕЗ». 03.04.2024 ООО «ИТ «СИНТЕЗ» начато строительство котельной. Срок исполнения поручения – до 1 октября 2024 года.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее:

По информации заместителя главы р.п. Коченево Коченевского района, строительство котельной выполнено на 99%, необходимо подключить газопровод высокого давления провести пуско – наладочные работы и работы по благоустройству территории. Выполнены работы по устройству фундамента дымовой трубы, работы по устройству основания емкости сбора пролитого топлива, устройству фундамента котельной и тепловой камеры. Произведены работы по наружным тепловым сетям, проколу газовых сетей внутриплощадочных, смонтирована ферма дымовых труб, произведен их монтаж. Дизельный электрогенератор и блочно-модульная котельная привезены на строительную площадку, смонтированы, произведена внутренняя обвязка оборудования, завершается наладка автоматики (фотографии прилагаются). Отопительный сезон 2024-2025 годов будет начат на действующей котельной с последующим переходом на новую котельную, паспорт готовности будет выдаваться на действующую котельную. Работы по подготовке к отопительному сезону ведутся в соответствии с планом.

Работы ведутся согласно графику, рисков срыва сроков сдачи объекта в эксплуатацию нет.





Дизель-генератор



Газовый котел

