

В целях проверки хода исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема жительницы с. Марусино Новосибирского района по вопросу содействия в строительстве детского сада на 120 мест в с. Марусино Новосибирского района, **22.08.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

17.04.2023 ГКУ НСО «УКС» заключен государственный контракт с индивидуальным предпринимателем Шурухо М.А. на выполнение работ по инженерно-техническому обследованию Объекта.

В ходе проведения комплексного технического обследования установлено, что часть несущих и ограждающих строительных конструкций Объекта находится в ограниченно работоспособном состоянии.

14.09.2023 ГКУ НСО «УКС» заключен государственный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Проектное бюро Назаров» (далее – ООО «ПБ Назаров») на выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию по Объекту. Работы по контракту были приостановлены 29.11.2023 по причине недостаточной актуализированной исходной информации, отсутствия дефектных ведомостей.

Для сбора дополнительной информации и составления дефектных ведомостей были организованы выезды на Объект. Сотрудниками ГКУ НСО «УКС» в полном объеме передана информация для продолжения корректировки проектно-сметной документации.

19.02.2024 возобновлены работы по корректировке проектно-сметной документации. 06.05.2024 года между государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» и ООО «ПБ Назаров» заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации. В настоящее время проектная документация проходит проверку. Готовность загруженной проектной документации согласно данным навигатора экспертизы – 53,81%.

После получения положительного заключения государственной экспертизы, ГКУ НСО «УКС» будет проведена конкурентная закупка и заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства и вводу Объекта в эксплуатацию. Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ до 30 декабря 2024 года.







