

В целях проверки хода исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема жительницы п. Барлакский Мошковского района по вопросу содействия в строительстве ФАПа в поселке Барлакский Мошковского района, **26.06.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Законом Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год на строительство объекта «Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» (далее – Объект) предусмотрены денежные средства областного бюджета Новосибирской области.

ГКУ НСО «УКС» и ООО «Перспектива» заключен государственный контракт (далее – контракт) на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации (далее – ПСР) по Объекту.

В соответствии с требованием государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области для получения положительного заключения экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» необходимо провести историко-культурную экспертизу с целью определения наличия, или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельном участке, выделенном под строительство Объекта (далее – историко-культурную экспертизу).

ГКУ НСО «УКС» и ООО «Палеопоиск» заключен государственный контракт на проведение историко-культурной экспертизы. Экспертиза выполнена.

ГКУ НСО «УКС» и ООО «Сибторг» заключен договор на проведение строительно-монтажных работ по Объекту.

По состоянию на 26.06.2024 на Объекте работало 6 человек, выполнены следующие работы: снятие грунта, геодезическая разбивка осей и границ участка, комплектование строительными материалами для производства СМР, работы в соответствии с проектом организации строительства, устройство котлована для фундамента здания; обратная засыпка щебнем с трамбованием, монтаж системы наружного водоснабжения и канализации, монтаж системы наружного электроснабжения, монтаж фундаментных блоков ФБС, монтаж армопояса фундамента, работы по вертикальной планировке участка, монтаж столбов наружного освещения, поставка сэндвич-панелей, секций наружного металлического ограждения, монтаж металлокаркаса здания, устройство кровли, монтаж сэндвич-панелей здания, монтаж металлокаркаса Кр-2, устройство наружного металлического ограждения, монтаж окон, монтаж металлокаркаса входного крыльца КР-1, обшивка карнизов кровли, монтаж фасонных элементов здания, обработка металлокаркаса здания огнезащитным составом, утепление перекрытия пола, устройство ограждающих перил пандуса, утепление потолочного перекрытия, устройство внутренних перегородок, внутренние электромонтажные работы, устройство отмостки. Ведутся работы по внутренней отделке помещений. Процент готовности Объекта – 80%.



