

В целях проверки хода исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема жительницы г. Бердска по вопросу содействия в содействии в проведении капитального ремонта здания ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус им. Героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)», **30.07.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус им. Героя РФ О.Куянова (школа-интернат)» (далее - Кадетский корпус), расположено по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д. 6.

Проектная мощность Кадетского корпуса - 220 мест, в 2023 - 2024 учебном году количество обучающихся - 200 человек (10 комплект - классов). В Кадетском корпусе сформирован педагогический коллектив из 31 педагога и 19 человек обслуживающего персонала. Здание Кадетского корпуса 3-этажное, кирпичное, построено в 1964 году.

В 2024 году в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы «Развитие образования» в Кадетском корпусе запланировано проведение капитального ремонта, на его реализацию предусмотрено финансирование в объеме 48 988,1 тыс. рублей. В рамках капитального ремонта планируется провести следующие виды работ: устройство вентилируемых фасадов с облицовочными плитами из керамогранита, ремонт инженерных систем (отопление, вентиляция), отделочные работы в помещениях музеев, учебных классов, столовой и коридорах.

11.03.2024 заключен госконтракт с ООО «Черепановская ПМК «Ремводстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений учебного корпуса здания Кадетского корпуса. Плановый срок реализации ремонтных работ до 30 октября 2024 года.

01.06.2024 начаты работы по капитальному ремонту здания Кадетского корпуса.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее: осуществляются работы по устройству вентилируемых фасадов из керамогранита и внутренней отделке помещений здания (на 1 этаже - выполнен монтаж напольного покрытия из керамогранита, ведется замена радиаторов системы отопления и укладка кафеля в помещении пищеблока, на 2 и 3 этажах - выполнено основание для напольного покрытия и уложен линолеум, ведется монтаж подвесных потолков, на 3 этаже - отделка стен (покраска)).

Общая строительная готовность объекта составляет 45%. Выполнение работ ведется в соответствии с графиком.

Плановый срок завершения основного объема ремонтных работ - до 01.09.2024. Полное завершение ремонтных работ, срок сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с муниципальным контрактом - до 30.10.2024.



















