

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жительницы р.п. Коченево Коченевского района по вопросу содействия содействию в строительстве газовой блочно-модульной котельной для отопления военного городка в р.п. Коченево Коченевского района, **31.07.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Блочно-модульная котельная военного городка мощностью 6,8 МВт строится для нужд отопления и горячего водоснабжения жителей и социальных объектов, расположенных в зоне действия данной котельной. На территории военного городка расположено 9 многоквартирных домов, в которых проживают 1548 человек, 1 детский сад на 75 мест, воинская часть 57849, 1 общежитие министерства обороны.

22.01.2024 министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области заключено соглашение с администрацией Коченевского района о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия «Газовая блочно-модульная котельная 6,8 МВт для отопления военного городка в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области».


01.04.2024 заключен муниципальный контракт, подрядная организация - ООО «ИТ «СИНТЕЗ». Дополнительное финансирование предусмотрено в законе об областном бюджете (№ 413-ОЗ) на апрельской сессии на технологическое присоединение к сетям электро-, газоснабжени., ООО «Газпром газораспределение Томск», ранее не учтенное в стоимости строительства котельной. Проектировщик - ООО «Спецпроект». 03.04.2024 ООО «ИТ «СИНТЕЗ» начато строительство котельной.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено.

Темпы строительства можно оценить как удовлетворительные, строительство самой котельной выполнено на 80%, осталось построить газопровод высокого давления. Блочно-модульная котельная привезена на строительную площадку, смонтирована, ведется внутренняя обвязка оборудования и наладка автоматики. Дизельный электрогенератор привезен на площадку. Выполнены работы по устройству фундамента дымовой трубы, работы по устройству основания емкости сбора пролитого топлива, устройству фундамента котельной и тепловой камеры. Произведены работы по наружным тепловым сетям, проколу газовых сетей внутриплощадочных, смонтирована ферма дымовых труб, начат монтаж дымовых труб. Монтаж сетей газа со стороны Газпрома будет выполнен до 10.08.2024. Договор тех.присоединения с АО РЭС по временной схеме оплачен полностью, по постоянной схеме частично (20% за счет собственных средств).

Осенне-зимний период 2024/2025 будет начат на действующей котельной с последующим переходом на новую котельную, паспорт готовности будет выдаваться на действующую котельную. Работы по подготовке к ОЗП ведутся в соответствии с планом. Строящаяся блочно-модульная котельная – без постоянного присутствия постоянного персонала, обслуживать и содержать БМК будет МУП «ЖКХ Коченево». Дополнительное обучение персонала не требуется.

Все работы ведутся согласно графику, материал и оборудование поставлено в полном объеме, срок ввода объекта в эксплуатацию до 01.10.2024.



Проведение монтажных работ, настройка автоматики



Подача в котельную газа



Подача в котельную воды



Газовый котел



Дизельный электрогенератор



Резервуары для дизельного топлива



Работы по монтажу теплосетей

