

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по поручению Президента Российской Федерации по обращению жительницы с. Ярково Новосибирского района по вопросу завершения строительства Дома культуры в с. Ярково, **16.04.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» ведутся работы по строительству объекта «Дом культуры в селе Ярково Новосибирского района Новосибирской области».

Для обеспечения выполнения строительной программы ГКУ НСО «УКС» и ООО АСК «МОНОЛИТ» заключили государственный контракт от 13.07.2023 на выполнение работ по строительству Объекта.

В соответствии с «дорожной картой» от 04.04.2025 выполнены следующие мероприятия:

- оформлено дополнительного соглашения №2 к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения №25/2024 от 02.05.2024 (прокладка нового водопровода диаметром не менее 140 мм от т. №2 существующего водопровода по ул. Коммунистическая до т. №3 существующего водопровода по ул. Советская, обеспечив кольцевой водопровод);

- предоставлен земельный участок для строительства водопровода;

- внесены изменения в проектную документацию шифр 42-2020 на основании дополнительного соглашения №2 к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения №25/2024 от 02.05.2024 в соответствии с требованиями п.3.8. ст.49 Градостроительного кодекса;

- дополнительное соглашение № 11 на выполнение дополнительных работ по строительству наружных сетей водопровода. ГКУ НСО «УКС» подписано **16.04.2024**;

- подано извещение в ИГСН НСО о завершении строительства Объекта (выезд на Объект инспекторов ИГСН НСО запланирован на 28-29.04.2025);

Предстоит выполнить:

- внести изменения в разрешение на строительство (ГКУ НСО «УКС», администрация Новосибирского района – изменения подготовлены, проходит процедура согласования, срок – **18.04.2025**);

- завершить строительно-монтажные работы по строительству Объекта (ГКУ НСО «УКС», ООО СК «Монолит» - на момент работы мобильной приемной Губернатора области общий процент фактически выполненных строительно-монтажных работ по заключенному контракту с учетом дополнительных соглашений составляет **95%**, срок завершения работ – **25.04.2025**);

- завершить монтаж технологического оборудования (кресел в зрительном зале и одежды сцены), расстановку мебели и иного оборудования (администрация Ярковского сельсовета, администрация Новосибирского района, срок - **25.04.2025**);

- получить заключение о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта (ГКУ НСО «УКС», ООО СК «Монолит», срок – **30.04.2025**);
- получить разрешение на ввод в эксплуатацию (администрация Новосибирского района, срок **07.05.2025**)















