

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жительницы ст. Восточная Новосибирского района по вопросу содействия в строительстве нового здания МКОУ «Репьевская средняя школа» в с. Репьево Тогучинского района, **23.04.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на строительство объекта «Здание школы по ул. Центральная, 5 в с. Репьево Тогучинского района» (далее – Объект) предусмотрены денежные средства областного бюджета Новосибирской области на 2022 год и на 2023 год.

28 июня 2021 года Заказчиком заключен с проектной организацией ООО «ЦентрГрадПроект» государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации на строительство Объекта.

04.02.2022 получено положительное заключение ГБУ «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (далее – ГБУ «ГВЭ НСО»).

09.03.2022 выдано разрешение на строительство.

23.05.2022 Заказчик заключил с подрядной организацией ООО «ЛикСтрой» государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству Объекта.

Работы на Объекте продолжаются с еженедельным контролем со стороны ГКУ НСО «УКС» и министерства строительства Новосибирской области.

18.10.2024 заключено дополнительное соглашение № 14 на увеличение цены контракта на основании положительного заключения экспертизы от 27.06.2024 и перенос срока ввода объекта на 25.12.2024.

В марте 2025 года подписана дорожная карта осуществления мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию в срок до 21.07.2025.

В рамках выполнения принятых решений выездного совещания министерства строительства Новосибирской области от 11.04.2025, разработано техническое задание по внесению изменений/дополнений в рабочую документацию, выявленных в процессе производства строительно-монтажных работ.

По состоянию на 23.04.2025 общая строительная готовность объекта - 87%, на день работы мобильной приемной на объекте выполнены:

- работы по возведению здания, устройству кровли;
- внутренние электромонтажные работы (прокладка кабелей, устройство светильников, монтаж электрических шкафов на этажах), монтаж лифта, слаботочные системы;
- сантехнические работы (стояки и разводка водопровода и канализации);
- внутренние отделочные работы (устройство керамической плитки пола, лестниц, стен, отделка потолков, поклейка обоев, покраска потолка и стен, настил линолеума в кабинетах, монтаж подвесного потолка в коридорах, отделка стен и потолка подвала);
- установка металлических и противопожарных дверей, утепление пола чердака и устройство арматурной сетки под стяжку;

- устройство системы отопления с установкой радиаторов и подключение к котельной, установка вентиляционных коробов;
- проведена часть работ по благоустройству территории (спортивной площадки)















