

В целях проверки хода исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. жителя р.п. Коченево Коченевского района по вопросу содействия содействию в строительстве комплекса объектов водоочистки и водоподготовки в р.п. Коченево Коченевского района, **29.05.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории р.п. Коченево реализуется мероприятие «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в рабочем поселке Коченево Коченевского района Новосибирской области» (далее – Комплекс) за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Новосибирской области.

По состоянию на 12.05.2025, по данным ФБУ «Росстройконтроль» готовность комплекса объектов водоочистки и водоподготовки в р.п. Коченево составляет 91%.

Строительство объекта в р.п. Коченево ведется на двух площадках «Северная» и «Южная»:

- на площадке «Северная» завершено строительство станции водоподготовки, проведены пуско-наладочные работы, очищенная вода подается в централизованную систему водоснабжения р.п. Коченево;

- на площадке «Южная» выполнены работы по строительству трех водозаборных скважин, очистке резервуаров чистой воды, строительству коллектора, монтажу внутриплощадочных сетей и установке модульной станции водоподготовки. Выполнена наладка, оборудование готово для подачи очищенной воды в сеть.

Невыполненные работы:

- благоустройство (обустройство подъездных путей, установка забора, озеленение территории, монтаж систем связи, ликвидация скважин и др.);

- приведение проектно-сметной документации в соответствии с примененными при строительстве комплекса объектов водоочистки и водоподготовки в р.п. Коченево техническими решениями.

В настоящее время откорректированная проектно-сметная документация с учетом предыдущих замечаний направлена в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» для подтверждения достоверности определения сметной стоимости строительства комплекса объектов водоочистки и водоподготовки в р.п. Коченево.

Получение положительного заключения государственной экспертизы планируется в срок до 20.06.2025.

Согласно плану-графику («дорожная карта»), утвержденного р.п. Коченево, завершение строительства комплекса объектов водоочистки и водоподготовки в р.п. Коченево будет проходить в 2 этапа:

- 1 этап включает в себя получения экспертизы достоверности сметной документации, подписание и оплата актов выполненных работ, получения заключения Гостройнадзора.

Прием-передача объектов 1-го этапа во временную эксплуатацию планируется до 20.06.2025.

- 2 этап включает в себя выполнение работ по благоустройству территории, получение заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства и ввод Объекта в эксплуатацию.

Выполнение работ по благоустройству территории планируется до 18.07.2025. Срок ввода в эксплуатацию комплекса объектов водоочистки и водоподготовки в р.п. Коченево Коченевского района в эксплуатацию планируется в срок до 01.08.2025.





