

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по обращению жительницы р.п. Чик Коченевского района по вопросу строительства пристройки к МКОУ «Чикская средняя общеобразовательная школа № 7» в р.п. Чик, **29.05.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» с 10.10.2022 ведется строительство пристройки к МКОУ «Чикская средняя общеобразовательная школа № 7».

Работы на Объекте были приостановлены с 01.07.2024 по причине отсутствия финансовых средств у подрядной организации на продолжение строительства, а также в связи с нахождением под арестом с апреля 2024 года учредителя и генерального директора ООО «Ликстрой» и значительным количеством судебных разбирательств в отношении деятельности указанного юридического лица.

Законом Новосибирской области от 20.12.2024 № 546-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования по объекту «Реконструкция здания МКОУ Чикская СОШ № 7, по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Школьная, 1» (далее – Объект) на 2025 год средства областного бюджета.

Строительная готовность Объекта составляет 38,5 %.

В целях обеспечения контроля за расходованием средств на строительство объекта принято постановление администрации Коченевского района от 22.08.2024 № 641 о казначейском сопровождении расчетов по муниципальному контракту, предметом которого является «Реконструкция здания МКОУ Чикская СОШ № 7, по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Школьная, 1».

На момент работы мобильной приемной Губернатора области работы на Объекте велись - выполнялась кирпичная кладка, на Объекте работало порядка 10 строителей.

После завершения подрядной организацией выполнения кровельных работ (ориентировочный срок завершения работ – 31 июля 2025 года) администрация Коченевского района планирует начать подготовку к процессу одностороннего расторжения муниципального и консервации Объекта на период до определения подрядной организации по выполнению строительно-монтажных работ на Объекте.





