

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по обращению жительницы с. Верх-Урюм Здвинского района, по вопросу строительства здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Верх-Урюм Здвинского района ГБУЗ НСО «Здвинская центральная районная больница», **28.04.2026** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 19.12.2025 № 37-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в 2026 году на проектирование и строительство объекта «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Верх-Урюм Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская центральная районная больница» (далее – Объект) предусмотрены бюджетные ассигнования.

Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области».

Технологическим (медицинским) заданием предусмотрено строительство здания фельдшерско-акушерского пункта – быстровозводимое одноэтажное здание модульного типа на 15 посещений в смену, без жилого модуля, общей проектируемой площадью 86,43 кв.м.

18.06.2024 между ГКУ НСО «Управление капитального строительства» и подрядной организацией Индивидуальный предприниматель Аушев Ислам Алаудинович (ИП Аушев И.А.) заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу Объекта в эксплуатацию.

17.04.2025 получено положительное заключение ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» получено разрешение на строительство Объекта.

Выполнены следующие виды работ: вертикальная планировка, устройство системы наружного водоснабжения и канализации; устройство и утепление фундамента, монтаж блок-контейнеров и сэндвич-панелей, устройство внутренних перегородок, утепление цоколя, монтаж кровли, оконных блоков и системы вентиляции. Ведутся работы по монтажу дверных блоков.

Строительная готовность Объекта составляет 48%.

Планируемый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – 20 ноября 2026 года.



