

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатором Новосибирской области Травниковым А.А., данного по результатам личного приема по обращению жительницы с. Довольное, по вопросу строительства универсального спортивно-оздоровительного зала по ул. Обская в с. Довольное Доволенского района, **29.04.2026** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 19.12.2025 № 37-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в 2026 году по объекту «Универсальный спортивный-оздоровительный зал, расположенный на ул. Обская, с. Довольное, Доволенского района» (далее – Объект) предусмотрены бюджетные ассигнования.

Разработанная по заказу администрации Доволенского сельсовета Доволенского района проектно-сметная документация на строительство Объекта передана государственному заказчику ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ НСО «УКС») по договору пожертвования.

7 апреля 2025 года между ГКУ НСО «УКС» и ООО «ГРАНИТ» заключен государственный контракт на внесение изменений в сметную документацию с получением положительного заключения государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.

В отношении проектно-сметной документации Объекта получено положительное заключение ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области».

1 сентября 2025 года получено разрешение на строительство Объекта.

3 октября 2025 года между ГКУ НСО «Управление капитального строительства» и ООО «Гранит» заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству Объекта. В соответствии с контрактом срок выполнения строительно-монтажных работ на Объекте - 1 декабря 2026 года.

Строительно-монтажные работы на Объекте ведутся в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.

Выполнены следующие виды работ: устройство свайного поля, земляные работы, устройство фундамента, металлоконструкций, цоколя. Ведутся работы по монтажу сэндвич-панелей, кровли, работы по кирпичной кладке.

Общая строительная готовность Объекта составляет 42%.



