

19 февраля 2019 года по поручению Президента Российской Федерации на личном приеме помощником Президента Российской Федерации Левитиным И.Е. в режиме видео-конференц-связи принята жительница р.п. Дорогино Черепановского района по вопросу о содействии в строительстве Дорогинской врачебной амбулатории в р.п. Дорогино Черепановского района (далее - амбулатория).

Во исполнение поручения первого заместителя Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф., **13 июня 2019 года** в целях проверки исполнения плана-графика работ по строительству амбулатории, произведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области).

В работе мобильной приемной Губернатора области приняли участие работники управления по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области, министерства здравоохранения Новосибирской области, ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (заказчик строительства амбулатории), ООО «Аск-1» (генподрядчик строительства амбулатории) и главный врач ГБУЗ НСО «Черепановская центральная районная больница» Черепановского района.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора Новосибирской области установлено.

Строительство амбулатории ведет подрядная организация ООО «Аск-1». Все работы на объекте выполнялись в соответствии с графиком производства работ.

С 5 мая 2019 года из-за затопления талыми водами фундамента здания амбулатории на уровне около 1 метра, строительные работы были приостановлены.

Из-за длительного срока подтопления на стенах строящегося здания образовались трещины. В настоящее время выполняются работы по демонтажу блоков подвальных помещений для захода строительной техники на фундамент строящегося здания амбулатории и после окончательного высыхания талых вод будут производиться работы по подъему фундамента с целью предотвращения подтоплений подвальных помещений и разрушений конструкций здания амбулатории.

Работы планируется начать 24 июня 2019 года. По информации главного инженера ООО «Аск-1» (представителя генподрядчика), дальнейшие работы по строительству амбулатории будут выполнены в установленные сроки, график выполнения работ будет восстановлен, срывов срока сдачи объекта в эксплуатацию допущено не будет.

Контроль за проведением мероприятий и выполнением работ по строительству врачебной амбулатории осуществляет министерство здравоохранения Новосибирской области, ГКУ НСО «Управление капитального строительства» и общественная приемная Губернатора области.



# Строительство врачебной амбулатории в р.п. Дорогино Черепановского района.





