

19 февраля 2019 года по поручению Президента Российской Федерации на личном приеме помощником Президента Российской Федерации Левитиным И.Е. в режиме видео-конференц-связи принята жительница р.п. Дорогино Черепановского района по вопросу о содействии в строительстве Дорогинской врачебной амбулатории в р.п. Дорогино Черепановского района (далее - амбулатория).

15 ноября 2019 года в целях проверки исполнения плана-графика работ по строительству амбулатории, произведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области).

В работе мобильной приемной Губернатора области приняли участие работники управления по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области, ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (заказчик строительства амбулатории), ООО «Аск-1» (генподрядчик строительства амбулатории).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора Новосибирской области установлено.

Заказчиком по строительству объекта является государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства».

В настоящее время в рамках заключенных государственных контрактов на строительной площадке объекта ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

Подрядной организацией ООО «АСК 1» в полном объеме выполнены работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства (водопровод, канализация, тепловые и электрические сети), устройству фундамента, стен подвала, внутренних перегородок подвала, перекрытий подвала, утепление стен подвала, прокладка всех внутривозрадных сетей, вертикальная планировка площадки.

Ведутся строительные работы по устройству кирпичной кладки наружных стен и внутренних перегородок, устройство полов, монтаж крылец, пандусов.

По состоянию на 15.11.2019 года уровень технической готовности объекта составил 50%.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Контроль за проведением мероприятий и выполнением работ по строительству врачебной амбулатории осуществляет министерство здравоохранения Новосибирской области, ГКУ НСО «Управление капитального строительства» и общественная приемная Губернатора области.

**Строительство здания амбулаторно-поликлинического отделения
ГБУЗ «Черепановская центральная районная больница»
в р.п. Дорогино Черепановского района**





