

03.09.2020 в Искитимском районе работала мобильная приемная Губернатора области при управлении по работе с обращениями граждан-общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области). В ходе работы мобильная приемная Губернатора области осуществляла контроль хода исполнения поручений, данных на личных приемах граждан, проверку достоверности фактов и доводов, изложенных в обращениях граждан и принятых по ним мер, а также велся прием жителей Искитимского района работниками общественной приемной Губернатора области.

1. Проверка хода исполнения поручения, данного на личном приеме жительницы с. Белово Искитимского района 10.08.2018 по вопросу содействия в строительстве фельдшерско-акушерского пункта (далее - ФАП) в с. Белово Искитимского района.

Заказчик строительства - ГКУ НСО «Управление капитального строительства», генеральный подрядчик - ООО «Стройтехсервис».

07.07.2020 начато строительство ФАПа. Выполнены работы по вертикальной планировке, устройству фундамента, монтажу наружных сетей водо-, электроснабжения и канализации. В настоящее время ведутся работы по монтажу модуля ФАПа и завершению благоустройства территории. Работы ведутся в сроки, установленные контрактом и графиком.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию до 20 декабря 2020 года.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Белово Искитимского района







2. Проверка доводов, изложенных в обращении жителя д. Новососедово Искитимского района и принятых мер по вопросу содействия в строительстве мостового сооружения через реку Ик в д. Новососедово.

В настоящее время выполнены работы по устройству 80% подходной насыпи мостового перехода, смонтированы все опоры в русле реки. Для

завершения строительства мостового перехода будут смонтированы металлические гофросводы, произведено заполнение бетоном пазух между гофросводами и над ними. После набора прочности бетоном будет произведена отсыпка дорожной одежды над металлоконструкцией гофрированных сводов и на подходах мостового перехода. Планируемы срок завершения работ - ноябрь 2020 года.



Отсыпка грунтом подхода мостового перехода на правом берегу реки Ик



Конструкции металлических гофросводов мостового сооружения





Первая бетонная опора мостового сооружения



Вторая бетонная опора мостового сооружения



Временное гидросооружение и дорожное полотно через реку Ик



Отсыпка грунтом подхода мостового перехода на левом берегу реки Ик



Третья бетонная опора мостового сооружения



Четвертая бетонная опора мостового сооружения



На прием к работникам общественной приемной Губернатора области в ходе работы мобильной приемной Губернатора области жители Искитимского района не обращались.