

10 августа 2018 года на личном приеме к Губернатору Новосибирской области Травникову А.А. обратился житель р.п. Линево Искитимского района о содействии в завершении строительства стадиона (футбольное поле с беговыми дорожками) в р.п. Линево Искитимского района (далее - объект).

**16 января 2020 года** в целях контроля исполнения поручения Губернатора Новосибирской области по результатам личного приема, произведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области) с участием работников общественной приемной Губернатора области и заявителя.

В настоящее время завершены работы по устройству универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта (футбольное поле), установлены модульные бытовые помещения с раздевалками, санитарными узлами, оборудовано освещение стадиона, ведутся работы по монтажу легковозводимых зрительских трибун.

В связи невыполнением ООО СУ «СибСтрой» (подрядная организация) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом по срокам завершения строительства объекта и наступлением неблагоприятных погодных условий, строительные работы на объекте в 2019 году в полном объеме завершены не были. В декабре 2019 года администрацией Искитимского района муниципальный контракт с подрядной организацией был расторгнут.

Выполнение дополнительных работ по завершению строительства объекта, в том числе по устройству травмобезопасного резинового покрытия легкоатлетических беговых дорожек, завершение работ по благоустройству прилегающей территории и оборудованию дренажной системы объекта запланировано до 30 июля 2020 года.

Вопрос о предоставлении дополнительных мер государственной поддержки из областного бюджета для финансирования указанных строительных работ на объекте в объеме порядка 14-15 млн. рублей будет дополнительно рассмотрен министерством физической культуры и спорта Новосибирской области в первом полугодии 2020 года в рамках внесения изменений в Закон Новосибирской области об областном бюджете на 2020-2022 годы.

Контроль за завершением работ по строительству стадиона (футбольное поле с беговыми дорожками) в р.п. Линево Искитимского района осуществляет министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

**Строительство стадиона (футбольное поле с беговыми дорожками)  
в р.п. Линево Искитимского района**



**Монтаж легковозводимых зрительских трибун**



**Модульные сооружения с помещениями раздевалок, санитарных узлов  
и хозяйственными помещениями**



**Помещения с раздевалками**  
*(временно хранятся кресла для трибун)*



*(временно хранится сборная дренажная система)*



**Санитарные узлы**





