

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора области, данного по результатам личного приема 17.02.2021 жителя г. Искитима по вопросу содействия в завершении строительства мостового перехода через р. Ик на автомобильной дороге «Легостаево-Новососедово-Верх-Ики» в д. Новососедово Искитимского района, **17.05.2022** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области).

В соответствии с заключенным контрактом работы по строительству мостового перехода выполняет подрядная организация ООО «КМС-Строймонтаж».

В связи с выявлением в ходе производства работ на мостовом переходе недостатков в проектно-сметной документации возникла необходимость выполнения дополнительного объема работ по засыпке МГК цементно-песчаной смесью, в связи с чем, заявленные проектные решения в 2021 году не выполнены, так как объем и стоимость неучтенных работ превысил цену контракта более чем на 10%.

В целях открытия движения на мостовом переходе ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» (далее - ГКУ НСО «ТУАД») с участием проектной организации была рассмотрена техническая готовность мостового перехода к временной эксплуатации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 35, путем выделения трех строительных комплексов, которые включают следующие виды работ:

1-й строительный комплекс - устройство металлических гофрированных конструкций, устройство грунтовой обоймы МГК, устройство земляного полотна, устройство нижнего слоя дорожной одежды;

2-й строительный комплекс - устройство верхнего слоя дорожной одежды, обустройство дороги (барьерное ограждение, дорожные знаки и т.д.), разборка объездной дороги;

3-й строительный комплекс - устройство съезда на ПК 2+76, устройство металлической водопропускной трубы диаметром 0,5 м, укрепительные работы.

Учитывая наличие круговой кривой малого радиуса в составе строящегося участка автомобильной дороги и по оценке проектной организацией ООО «Масдорпроект» фактически выполненных работ на мостовом переходе, открытие движения допускается в рамках временной эксплуатации при условии устройства барьерного ограждения для обеспечения безопасности дорожного движения и установки ограничений скоростного режима 40 км/ч и максимальной грузоподъемности 5 т.

Обеспечить безопасность дорожного движения в 2021 году на мостовом переходе не представлялось возможным, в связи с отсутствием возможности устройства барьерного ограждения в рамках реализации контракта.

Таким образом, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при запуске мостового перехода во временную эксплуатацию был заключен контракт на выполнение работ по строительству мостового перехода по 2-му строительному комплексу (устройство верхнего слоя покрытия проезжей части

и установка барьерного ограждения). В настоящее время ведутся работы по устройству дорожной одежды, а также изготовлению барьерного ограждения.

До заключения данного контракта на мостовом переходе подрядной организацией был организован комплекс противопаводковых мероприятий, с организацией круглосуточного дежурства, в рамках контракта по 1-му строительному комплексу.

В настоящее время движение транспорта осуществляется по временной объездной дороге, согласно утвержденной схеме ограждения места производства строительно-монтажных работ.

С целью завершения работ на мостовом сооружении в 2022 году ГКУ НСО «ТУАД» ведется подготовка документов для обращения в министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области для заключения договора с единственным подрядчиком в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 21.04.2022 № 173-п «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд Новосибирской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» на выполнение работ по строительству мостового сооружения в рамках 3-го строительного комплекса. Плановый срок начала выполнения работ - июль 2022 года.

Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - ноябрь 2022 года.

Строительство мостового перехода через реку Ик на автомобильной дороге «Легостаево-Новососедово-Верх-Ики в д. Новососедово Искитимского района

(Работы по устройству верхнего слоя дорожной одежды на мостовом переходе)





(Объездная дорога с гидропропускным сооружением)



(Маячок для контроля за геометрией металлических гофрированных конструкций)

