

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного на личном приеме жительницы г. Новосибирска о содействии в строительстве новой здания для МБОУ «СОШ № 54» в г. Новосибирске, **28.09.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Ввод в эксплуатацию объекта «Здание школы по ул. Крылова, 18 в Центральном районе» получен 01.09.2023.

В связи с прохождением транзитной теплотрассы по территории МБОУ «СОШ № 54», длительным решением вопроса о возможности ее выноса с территории школы, благоустройство территории школы к 01.09.2023 завершено не было. На момент проверки на воотводных лотках не установлены защитные решетки. Подрядчик обязался завершить работы в течении дня.

по состоянию на 28.09.2023

















