

В целях проверки фактов, изложенных в обращении жителя р.п. Краснообска Новосибирского района по вопросу содействия в завершении работ по реконструкции тротуаров и дорожного полотна по ул. Восточная и ул. Центральная в р.п. Краснообске Новосибирского района, **30.08.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Работы по реконструкции автомобильных дорог по ул. Центральная и ул. Восточная выполняются в соответствии с проектом, утвержденным и прошедшим государственную экспертизу в 2020 году.

В связи с необходимостью выполнения дополнительных непредвиденных работ сроки выполнения дорожно-строительных работ по контракту по реконструкции автомобильной дороги по ул. Восточная продлен до 15.09.2023, ул. Центральная – до 30.09.2023.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

При проведении работ были выявлены ошибки в проектной документации:

- в части высотных отметок для устройства асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Восточная, требуется переустановка ранее смонтированного в рамках данного проекта бордюрного камня;

- в части отсутствия в смете выравнивающего слоя, устраиваемого в районе остановки общественного транспорта «Институты» (до 30 см) по ул. Центральная, требуется дополнительное финансирование в размере более 10% от стоимости, предусмотренной муниципальной контрактом.

#### ***Реконструкция тротуаров и ремонт дорожного полотна по ул. Восточная***









*Реконструкция тротуаров и ремонт дорожного полотна по ул. Центральная*



