

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области, данного на личном приеме жительницы г. Карасука Карасукского района о содействии в завершении строительства районного Дома культуры на 400 мест в г. Карасуке, **22.05.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

11.11.2021 МКУ «Служба заказчика» Карасукского района заключило муниципальный контракт с подрядной организацией АО «Сибавиастройпроект» на выполнение работ по завершению строительства объекта «Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области» (далее – Объект), срок окончания выполнения работ по контракту – 31.08.2023.

Законом Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство Объекта. По состоянию на 22.05.2023, по предварительной оценке специалистов министерства строительства Новосибирской области и министерства культуры Новосибирской области, строительная готовность Объекта составляет 70%, выполнены работы по монтажу металлоконструкций и устройству настилов в малом зале, произведено устройство лестничных клеток в блоках «Б» и «Г», а также осуществлена поставка сценического и технологического оборудования.

В настоящее время на Объекте ведутся следующие виды работ: устройство навесов над крыльцами, прямыми и входами, входными группами; монтаж металлоконструкций и устройство настилов в большом зале; отделочные работы во всех блоках; работы по всем инженерным коммуникациям, пусконаладочные работы оборудования; отделка и установка систем вспомогательного оборудования в большом на 400 мест и малом на 124 мест залах. Ввод объекта в эксплуатацию – 30.09.2023.

























