

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора области, данного по результатам личного приема жителя с. Ивановка Баганского района по вопросу содействия в строительстве новой школы в с. Ивановка Баганского района, **17.04.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» для строительства объекта «Школа на 180 мест в с. Ивановка Баганского района» (далее – Объект) администрацией Баганского района был выделен земельный участок с кадастровым номером № 54:01:021601:668, общей площадью 13374,0 м<sup>2</sup>, расположенный по адресу: Баганский район, ул. Центральная, 29а.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ НСО «УКС») во исполнение закона Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» выполняет функции заказчика по Объекту.

Между ГКУ НСО «УКС» и подрядной организацией ООО «Гранит» 30.05.2022 по результатам проведения конкурентных закупок заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта.

Администрацией Баганского района выдано разрешение на строительство 23.01.2023.

Здание общеобразовательной школы вместимостью на 180 обучающихся построено трехэтажное, с подвалом, П-образной формы. Общая площадь здания – 5 188,43 м<sup>2</sup>.

Инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области 25.12.2023 выдано заключение о соответствии построенного Объекта требованиям проектной документации.

Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию выдано администрацией Баганского района 26.12.2023.

Оборудование, необходимое для организации образовательного процесса, приобретено и доставлено на Объект. Сборка и установка оборудования будет осуществляться только после принятия Объекта.

Планируемый срок начала образовательного процесса – 1 сентября 2024 года.









