

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жительницы с. Кочки Кочковского района по вопросу содействия в строительстве здания для МКУДО «Детская школа искусств» с историко-краеведческим музеем в селе Кочки Кочковского района, **25.09.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Законом Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на строительство объекта «Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области» (далее – Объект) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год, на 2025 год и на 2026 год.

24.07.2023 между ГКУ НСО «УКС» и обществом с ограниченной ответственностью «Империя» (далее – ООО «Империя») заключен государственный контракт (далее – Контракт) на выполнение работ по внесению изменений в проектную, рабочую и сметную документацию по Объекту. Срок завершения работ был установлен 15.12.2023.

В связи с нарушением установленного Контрактом срока ООО «Империя» (допущена просрочка срока выполнения работ и не представлен надлежащий результат работ), ГКУ НСО «УКС» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта и уведомило ООО «Империя» 29.03.2024. Решение вступило в силу с 09.04.2024.

В настоящее время разработана «Дорожная карта» по исполнению поручения, где предусмотрено завершение внесения изменений в сметную документацию и получение положительного заключения ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (далее – государственная экспертиза). По п.2 «Дорожной карты» года между Заказчиком и ООО «Корона» заключен государственный контракт от 11.06.2024 № ОКС/21/2024 на выполнение работ по внесению изменений в сметную документацию.

В соответствии с п. 3 «Дорожной карты» работы по внесению изменений в сметную документацию завершены и получено положительное заключение повторной государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости от 09.09.2024. Готовится документация для проведения конкурентной процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение строительно-монтажных работ к размещению в ЕИС.

Подъездная дорога к строительной площадке



Строительная площадка

