

В целях проверки хода исполнения поручений Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данных на личном приеме жительницы с. Лебедевка Искитимского района по вопросу содействия в проведении капитального ремонта врачебной амбулатории ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» в с. Лебедевка Искитимского района, **27.03.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В 2024 году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы», входящей в федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» планируется выполнение работ по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» в с. Лебедевка Искитимского района (далее – врачебная амбулатория).

В 2023 году были выделены денежные средства областного бюджета Новосибирской области на разработку проектной документации на проведение капитального ремонта здания врачебной амбулатории.

28.07.2023 ГКУ НСО «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» с ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт врачебной амбулатории.

Проектом предусмотрены следующие виды работ:

- ремонт кровли, отмостки, входной группы и ремонт помещений с частичной перепланировкой, в том числе отделочные работы;

- замена системы отопления;

- устройство вентиляции;

- замена водопровода и канализации;

- замена электроснабжения;

- замена телефонизации и интернета.

Планируемый срок завершения работ по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории – до 30 сентября 2024 года.

Ремонтные работы начаты 20 февраля 2024 года. В настоящее время ведутся работы по замене кровли на металлическую, укладке напольной керамогранитной плитки в коридорах и линолеума в кабинетах, ведется переоборудование одного крыла здания – оборудуются регистратура, гардероб и физиокабинет, ведутся внутриотделочные работы в помещениях амбулатории.

Работы по замене кровли выполнены на 45%, работы внутри здания на 20-25%, завершается замена системы канализации.









