

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по поручению Президента Российской Федерации по обращению жительницы с. Марусино Новосибирского района по вопросу строительства школы в с. Марусино, **05.03.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях и в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, Законом Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон № 307-ОЗ) ведется строительство объекта «Здание школы в с. Марусино Новосибирского района на 550 мест» (далее – Объект).

Заказчиком по строительству Объекта является Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ НСО «УКС»)

13.12.2022 ГКУ НСО «УКС» и ООО «АМТ-ГРУПП» заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта (далее – Контракт).

В настоящее время строительные работы завершены, ввод Объекта в эксплуатацию осуществляется 3 этапами:

1 этап – ввод в эксплуатацию котельной - декабрь 2024 года (введена 28.12.2024);

2 этап – ввод здания школы в эксплуатацию - 1 квартал 2025 года (получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию 14.02.2025);

3 этап – завершение работ по благоустройству – 2 квартал 2025 года (по состоянию на 05.03.2025 благоустройство выполнено на 50%).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено, что Объект не подключен к центральному водоснабжению - МУП «Криводановское ЖКХ» не выполнены работы по водоснабжению камеры подключения Объекта (срок выполнения работ - до 31.12.2024).

По устной информации заместителя главы Криводановского сельсовета Новосибирского района для водоснабжения Объекта смонтирован водопровод протяженностью 7,5 км, в настоящее время устраняются замечания строительного контроля. Для ввода водопровода в эксплуатацию необходимо выполнить промывку водопровода, на выполнение указанных мероприятий необходимо около 2-х месяцев.

















