

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жительницы ст. Восточная Новосибирского района по вопросу содействия в строительстве нового здания МКОУ «Репьевская средняя школа» в с. Репьево Тогучинского района, **07.08.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на строительство объекта «Здание школы по ул. Центральная, 5 в с. Репьево Тогучинского района» (далее – Объект) предусмотрены денежные средства областного бюджета Новосибирской области.

23.05.2022 ГКУ НСО «УКС» заключил с подрядной организацией ООО «ЛикСтрой» государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству Объекта.

Работы на Объекте ведутся с еженедельным контролем со стороны ГКУ НСО «УКС», министерства строительства Новосибирской области, а также управления по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области.

По состоянию на 07.08.2025 общая строительная готовность объекта - 92%, на день работы мобильной приемной на объекте выполнены:

- работы по возведению здания, устройству кровли;
- внутренние электромонтажные работы (прокладка кабелей, устройство светильников, монтаж электрических шкафов на этажах), монтаж лифта, слаботочные системы;
- сантехнические работы (стояки и разводка водопровода и канализации);
- внутренние отделочные работы (устройство керамической плитки пола, лестниц, стен, отделка потолков, поклейка обоев, покраска потолка и стен, настил линолеума в кабинетах, монтаж подвесного потолка в коридорах, отделка стен и потолка подвала);
- установка металлических и противопожарных дверей;
- устройство системы отопления с установкой радиаторов и подключение к котельной, установка вентиляционных коробов;
- проведена часть работ по благоустройству территории (спортивной площадки).

Необходимо выполнить:

- завершить монтаж и выполнить наладку вентиляционной системы (строительная готовность 45%);
- электромонтажные работы и устройство электрических шкафов (строительная готовность 50%);
- завершить монтаж и выполнить настройку слаботочных систем (пожарная сигнализация, ip-телефония, интернет и др.) (строительная готовность 35%);
- благоустройство территории школы (строительная готовность 50%) и др.

Администрацией Тогучинского района организован завоз и сборка школьной мебели в помещениях нового здания школы. В связи с мелкими недоделками в учебных кабинетах (не установлены вентиляционные решетки, непрокрас стен, брак опанелки и др.) мебель расставлена частично.













