

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по поручению Президента Российской Федерации по обращению жительницы с. Марусино Новосибирского района по вопросу содействия в строительстве школы в с. Марусино, **13.05.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях и в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, Законом Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» ведется строительство объекта «Здание школы в с. Марусино Новосибирского района на 550 мест» (далее – Объект).

13.12.2022 ГКУ НСО «УКС» и ООО «АМТ-ГРУПП» заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта.

Ввод Объекта в эксплуатацию осуществляется 3 этапами:

1 этап – ввод в эксплуатацию котельной - декабрь 2024 года (введена в 28.12.2024);

2 этап – ввод здания школы в эксплуатацию - 1 квартал 2025 года (получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию 14.02.2025);

3 этап – завершение работ по благоустройству – 2 квартал 2025 года.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено:

- строительство Объекта завершено, здание подключено к сетям энергоснабжения и отопления;

- выполнен монтаж учебного и иного оборудования в кабинетах, спортзалах, актовом зале и библиотеке;

- ведутся работы по выравниванию территории для укладки тротуарной плитки (деформация после осенне-зимнего сезона);

- благоустройство территории Объекта выполнено на 50% - необходимо завершить благоустройство на участке размещения противопожарных емкостей – выравнивание участка, устройство подпорной стены, проезда и газона (выполнение работ с 01.06.2025);

- Объект не подключен к системе центрального водоснабжения – начаты работы по промывке водопровода. Для ввода водопровода в эксплуатацию необходимо выполнить промывку водопровода, получить заключение о соответствии воды требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (срок выполнения работ до 15.06.2024).









