

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по поручению Президента Российской Федерации по обращению жительницы с. Ярково Новосибирского района по вопросу завершения строительства Дома культуры в с. Ярково, **19.03.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

### **1. По вопросу завершения строительства здания Дом культуры в селе Ярково Новосибирского района**

В рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» ведутся работы по строительству объекта «Дом культуры в селе Ярково Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Объект).

Для обеспечения выполнения строительной программы ГКУ НСО «УКС» (далее – Заказчик) и ООО АСК «МОНОЛИТ» (далее – Подрядчик) заключили государственный контракт № 01512000060230002060001 от 13.07.2023 на выполнение работ по строительству Объекта. С учётом дополнительного соглашения № 8 от 18.09.2024.

Ожидаемый срок заключения дополнительного соглашения № 10 в соответствии с полученным положительным заключением государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения № 54-1-1-2-001821-2025 от 22.01.2025, к заключенному контракту с ООО АСК «МОНОЛИТ» - 21.03.2025.

Общий процент фактически выполненных строительно-монтажных работ по заключенному контракту, составляет – 97%.

На Объекте выполнены работы по возведению каркаса здания (в том числе фундамент, ограждающие конструкции, кровля, крыльца, входная группа здания, фасад), выполнены черновые работы по отделке помещений (без учёта монтажа звукопоглощающих панелей в зрительном зале). Выполнены работы по монтажу лифта. Выполнены наружные сети (в том числе электроснабжения, водоснабжения (без учёта системы пожарного водоснабжения В-2 и монтажа пожарных резервуаров) и водоотведения, теплоснабжения, сетей связи), работы по благоустройству территории с учётом твёрдых покрытий и озеленения.

На Объекте завершаются работы по устройству: внутренних инженерных систем (в том числе отопления и вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, системы пожарной сигнализации, сетей связи, чистовой отделке помещений выполнены на 97% (без учёта стеновых звукопоглощающих панелей в зрительном зале):

- монтаж звукопоглощающих панелей в кабинетах второго этажа – 98%;
- монтаж звукопоглощающих панелей в зрительном зале и сцене – стены 90%, потолок - 85%.

Ожидаемый срок завершения работ по монтажу звукопоглощающих панелей в зрительном зале, сцене и кабинетах второго этажа – 31.03.2025. Готовность к передаче помещений под установку оборудования – 04.04.2025.

Ожидаемый срок выполнения дополнительных работ, не вошедших в государственный контракт с ООО АСК «МОНОЛИТ» (в том числе разработка котлована под противопожарные резервуары, монтаж противопожарных резервуаров, ввод объекта в эксплуатацию) – до 30.04.2025.

Восстановление частично нарушенного благоустройства в месте залегания системы пожарного водоснабжения В-2 и пожарных резервуаров – до 30.05.2025.

## **2. О финансировании оснащения нового ДК в с. Ярково мебелью, оборудованием, инструментами.**

В связи с ограниченностью бюджета и приоритетностью расходов на завершение ранее начатых объектов капитального строительства, софинансируемых средствами федерального бюджета, бюджетные ассигнования на техническое оснащение оборудованием вновь вводимого ДК в с. Ярково вошли в «Лист ожидания 2024 года».

В целях ввода ДК в с. Ярково в эксплуатацию администрацией Новосибирского района принято решение об обеспечении технологическим оснащением ДК в с. Ярково и оборудованием в соответствии с разделительной ведомостью за счет средств местного бюджета Новосибирского района.

По информации администрации Новосибирского района в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022–2025 годы», в соответствии с дополнительным соглашением от 01.07.2024 № 1 к Соглашению от 25.12.2024 № 591-12/2023, заключенным между администрацией Новосибирского района и администрацией Ярковского сельсовета, бюджету Ярковского сельсовета выделены денежные средства на оснащение ДК Ярково. Также, администрацией Ярковского сельсовета Новосибирской области обеспечено софинансирование.

Для оснащения ДК в с. Ярково заключены 24 контракта, оборудование поручено в полном объеме.















