

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жительницы ст. Восточная Новосибирского района по вопросу содействия в строительстве нового здания МКОУ «Репьевская средняя школа» в с. Репьево Тогучинского района, **26.08.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на строительство объекта «Здание школы по ул. Центральная, 5 в с. Репьево Тогучинского района» (далее – Объект) предусмотрены денежные средства областного бюджета Новосибирской области.

23.05.2022 ГКУ НСО «УКС» заключил с подрядной организацией ООО «ЛикСтрой» государственный контракт № 01512000060220000730001 на выполнение подрядных работ по строительству Объекта.

Работы на Объекте ведутся с еженедельным контролем со стороны ГКУ НСО «УКС», министерства строительства Новосибирской области, а также управления по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области.

По состоянию на 26.08.2025 общая **строительная готовность объекта - 95%**, необходимо завершить строительные работы и выполнить пуско-наладку инженерных систем:

- водопровод, канализация – (готовность 95%);
- внутренние сети электроснабжения - (готовность 90%);
- внутренние инженерные сети - (готовность 50%);
- вентиляция - (готовность 93%);
- благоустройство территории школы (строительная готовность 92%) и др.

Администрацией Тогучинского района организована сборка школьной мебели и интерактивного оборудования в помещениях нового здания школы.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области под руководством первого заместителя Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф. **установлены следующие контрольные сроки:**

- строительная готовность объекта – 22.09.2025;
- повторное выездное совещание на объект – 22.09.2025;
- начало образовательного процесса со 2-ой четверти.















