

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по поручению Президента Российской Федерации по обращению жительницы с. Марусино Новосибирского района по вопросу содействия в строительстве детского сада на 120 мест в с. Марусино, **30.06.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

«Здание детского сада-яслей в селе Марусино»: количество мест – 120, 2 -этажное здание общей площадью 2 416,93 кв. м, площадь застройки – 1 250,2 м<sup>2</sup>.

17.04.2023 ГКУ НСО «УКС» заключен государственный контракт с индивидуальным предпринимателем Шурухо М.А. на выполнение работ по инженерно-техническому обследованию Объекта. В ходе проведения комплексного технического обследования установлено, что часть несущих и ограждающих строительных конструкций Объекта находится в ограниченно работоспособном состоянии.

14.09.2023 ГКУ НСО «УКС» заключен государственный контракт с ООО «ПБ Назаров» на выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию по Объекту, 06.05.2024 между ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» и ООО «ПБ Назаров» заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации.

21.10.2024 между ГКУ НСО «УКС» и ООО «Строймарт» заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству Объекта.

23.05.2025 администрацией Новосибирского района выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

10.06.2025 между администрацией Новосибирского района и МБДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детским садом «Капелька» заключен договор о передаче объекта в безвозмездное пользование недвижимого имущества.

С 20.06.2025 организована поставка спортивного и интерактивного оборудования, оборудования для медицинского кабинета и музыкального зала, детской мебели, текстильных изделий, кухонной и столовой посуды, игрушек и развивающих пособий.

По состоянию на 30.06.2025 поставлены мебель, компьютеры, многофункциональное устройство, завершено оснащение музыкального зала, идет монтаж гардин под жалюзи и шторы.

С 7.07.2025 планируется продолжить поставку оставшейся мебели, спортивного оборудования, бытовой техники, хозяйственного инвентаря, канцелярии, стендов, интерактивного оборудования.

Планируемый срок завершения работ по оснащению нового здания детского сада – в срок до 22.08.2025.

Открытие детского сада и организация образовательного процесса планируется с 01.09.2025.





