

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жительницу г. Куйбышева Куйбышевского района по вопросу содействия в проведении капитального ремонта здания № 1 и оснащении детского сада «Золотой ключик» в г. Куйбышеве Куйбышевского района, **31.07.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского муниципального района Новосибирской области - детский сад «Золотой ключик» (далее – детский сад) состоит из двух зданий:

здание № 1 расположено по адресу: 632383, Новосибирская область, г. Куйбышев, квартал 5, д. 3;

здание № 2 расположено по адресу: 632383, Новосибирская область, г. Куйбышев, квартал 5, д. 2.

В 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семьи», входящего в состав национального проекта «Семья», в здании № 1 детского сада запланированы мероприятия по капитальному ремонту и оснащению здания средствами обучения и воспитания (далее – мероприятия).

В рамках реализации мероприятий в здании № 1 запланированы ремонт кровли, фасада, фундамента, цоколя и отмостки, дверей, ворот, входных групп, лестниц и крылец, потолков, межэтажных перекрытий и полов, замена оконных блоков, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, ремонт инженерных систем (отопление, вентиляция, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение, слаботочные сети).

На период проведения капитального ремонта здания № 1 воспитанники детского сада временно переведены в ближайшее Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского муниципального района Новосибирской области – детский сад «Сказка».

Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада заключен 04.05.2025.

В настоящее время на объекте выполнены демонтажные работы, ремонт стен, межэтажных перекрытий и кровли, начаты работы по ремонту инженерных коммуникаций и оштукатуриванию поверхностей помещений.

Выполнение работ по капитальному ремонту детского сада запланировано до 20.12.2025.

До 31.08.2025 после завершения наружных работ по устройству отмостки, крылец и строительства сетей водоснабжения будет уточнена геодезическая съемка и предоставлена проектировщику в качестве исходных данных. Завершение работ по проектированию благоустройства территории МКДОУ Куйбышевского района – детского сада «Золотой ключик» – до 30.12.2025.

Министерство здравоохранения СССР

Всесоюзная проектная контора

„ГОСЗДРАВПРОЕКТ“

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

на 66 мест

Типовой проект № 178



Издательство Госздравпроекта . Москва 1949 г.













