

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по обращению жительницы р.п. Колывани Колыванского района по вопросу содействия в реконструкции ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница» в р.п. Колывань, **14.01.2026** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Между ГКУ НСО «УКС» и подрядной организацией ООО ПК «АМТ-групп» 07.03.2023 заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции хирургического корпуса ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница». Срок завершения работ – 25.08.2025.

В настоящее время **строительная готовность Объекта составляет 94%**. Завершаются отделочные работы и выполняются пусконаладочные работы всех инженерных систем, работы по благоустройству и наружным инженерным сетям выполнены на 100%. На Объекте ежедневно выполняют работы от 23 до 36 рабочих. Закуплено всё медицинское и технологическое оборудование.

В конце ноября 2025 подрядчик ООО «АМТ-Групп» обратился в ГКУ НСО «УКС» с просьбой произвести авансирование, в связи с тяжелым финансовым положением и необходимостью оплаты за выполненные работы субподрядным организациям. С целью обеспечения своевременного выполнения работ ГКУ НСО «УКС» совместно с министерством строительства Новосибирской области в декабре 2025 года принято решение о дополнительном авансировании.

24.12.2025 была проведена выездная проверка ИГСН, по результатам которой получен отказ в выдаче ЗОС.

В настоящее время ведутся работы по отделке «чистых помещений» (операционные блоки, реанимация), монтажу сетей связи и вентиляции.







