

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жительницу г. Куйбышева Куйбышевского района по вопросу содействия в проведении капитального ремонта здания № 1 и оснащении детского сада «Звездочка» в г. Куйбышеве Куйбышевского района, **16.04.2026** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада «Звездочка» заключен 16.06.2025 с ООО «СМУ 54». Ремонтные работы на объекте осуществляются с 01.07.2025.

В настоящее время в здании детского сада «Звездочка» выполнены:

- демонтажные работы и устройство кровли;
- возведены кирпичные перегородки внутри здания, выполнено устройство основания полов и разводка электрических сетей;
- выполнена кирпичная кладка стен веранд и устройство кровли.

На момент работы мобильной приемной Губернатора области работы на объекте велись штукатурные и облицовочные работы на 1-м и 2-м этажах здания, работало порядка 10 специалистов, строительная готовность объекта составляет 51%.

Также, заключены муниципальные контракты на поставку пищевого и медицинского оборудования, шкафов, детской мебели, текстиля и др. (далее – оборудование). Достигнута договоренность с поставщиком о сроках производства замеров для устройства встроенной мебели.

С учетом объема выполненных работ и опережением сроков этапов проведения капитального ремонта, подрядчик ООО «СМУ 54» планирует завершить работы до 10 сентября 2026 года. Поставка оборудования в соответствии с муниципальными контрактами будет произведена в августе 2026 году, по мере готовности помещений администрацией Куйбышевского района будут организованы работы по установке оборудования.













