

В целях подготовки информации для рассмотрения на личном приеме в режиме видео-конференц-связи по поручению Президента Российской Федерации должностными лицами Администрации Президента Российской Федерации вопроса о содействии в завершении капитального ремонта здания МКОУ «Жуланская средняя школа» в с. Жуланка Кочковского района (далее школа), **6 июня 2019 года** произведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области).

Здание МКОУ «Жуланская средняя школа» в с. Жуланка Кочковского района (далее - школа) двухэтажное, построено в 1967 году по типовому проекту, площадь 1860 м². Проектная мощность здания 320 мест, в настоящее время обучается 94 ученика. В школе оборудовано 20 учебных кабинетов, имеются спортивный и актовый залы, библиотека, столовая. На территории школы оборудованы спортивные площадки, овощехранилище, имеется автобус для подвоза учащихся. Обучение в школе организовано в 1 смену.

В связи с аварийным состоянием каменных конструкций здания школы и на основании экспертного заключения обследования строительных конструкций здания школы, проведенного в 2009 году, в 2010 году были проведены мероприятия по ликвидации угрозы обрушения кирпичной кладки наружных стен: заделка кирпичом дверного проема и 5-ти оконных проемов, ремонт наружной версты кирпичной кладки стен отдельными местами, укрепление перемычек над оконными проемами, отремонтирована кровля между основным зданием и спортивным залом (переход), отремонтирован спортивный зал, заменена кровля из асбестоцементных листов на профилированный лист на основном здании.

В январе 2018 года появилась сквозная трещина в наружной торцевой стене в классе 2-го этажа и незначительное отклонение от вертикального положения. Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкспертПроект» проведено обследование здания школы и выдано экспертное заключение об аварийном состоянии каменных конструкций здания школы и рекомендациями по их устранению.

В июле-августе 2018 года подрядная организация закрытое акционерное общество ремонтно-строительное управление № 5 «Новосибирскгражданстрой» города Новосибирска выполнила работы по:

- гидроизоляции и утеплению фундамента вокруг здания с устройством отмостки;
- разборке и восстановлению деформированных частей торцевых стен здания с усилением арматурой, связкой между стенами, утеплению и облицовкой сайдингом;
- укреплению связей между некоторыми перегородками с наружными несущими стенами, оконных простенков с заменой старых деревянных оконных блоков на новые окна из ПВХ;
- планировке территории школы для отвода поверхностных вод от здания;
- утеплению стен в местах расположения радиаторов отопления под подоконниками;
- ремонту кровли над столовой, санузлов, входной группы (входа) в здание;
- устройству организованного водостока с крыши здания;
- замене внутренней системы отопления, электроснабжения и противопожарной сигнализации.

В 2019 году планируется выполнение следующих видов работ:

- ремонт пищеблока: облицовка стен плиткой, замена сетей водопровода, канализации, электроснабжения, облицовка полов керамогранитной плиткой, ремонт потолка, установка двери ДМП в электрощитовую, устройство тамбура на запасном выходе, устройство вентиляции в моечном цеху, ремонт (замена) освещения;

- ремонт спортивного зала: замена пола с настилкой спортивного линолеума, устройство мягкой защиты стен, покраска стен и потолков, устройство 2-х раздевалок (для мальчиков и девочек);

- ремонт кровли: устройство покрытия из металлический профлиста, замена деревянных конструкций стропильной системы, устройство организованного водосбора, вывод над плоскостью кровли вентиляционных шахт, замена теплоизоляционного слоя перекрытия, устройство ограждения кровли.

- устройство навесного вентилируемого фасада здания;

- демонтаж аварийного 2-х этажного здания интерната, находящегося на территории школы.

В настоящее время проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ разработана и проходит государственную экспертизу. Срок завершения государственной экспертизы проектно-сметной документации - до 30 июня 2019 года, начало ремонтных работ - август 2019 года.

Ремонтные работы в школе будут проводиться в отсутствие учащихся в выходные дни и внеучебное время. Окончание всех ремонтных работ планируется завершить в срок до 1 ноября 2019 года.

МКОУ «Жуланская средняя школа» Кочковского района





Спортивный зал школы с демонтированными окнами



Здание пищеблока школы



Пост охраны школы



Класс для занятий по ОБЖ



Кабинет начальных классов



Кабинет химии



Спортивный зал



Библиотека



Актовый зал



Пищеблок



Столовая



Санитарные узлы



Запасный выход

