

21 сентября 2016 года по поручению Президента Российской Федерации на личном приеме заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедовым М.М. в режиме видео-конференц-связи принят житель д. Большой Оеш Колыванского района по вопросу содействия в обеспечении нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН жилых домов в р.п. Колывань и в д. Большой Оёш Колыванского района.

По поручению Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. **23 сентября 2019 года** в целях проверки исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема в режиме видео-конференц-связи произведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области) с участием работников общественной приемной Губернатора области, министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, администраций Колыванского района и р.п. Колывани Колыванского района, генподрядчика.

Работы на объектах: станция химводоочистки, резервуары чистой воды, реконструкция станции второго подъема в р.п. Колывань завершены. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы.

Пусконаладочные работы на объекте «Станция химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области» ведутся с отставанием от графика на 1 день в связи со сбоем в щите управления при подключении электрического технологического оборудования к электрической сети.

По результатам работы мобильной приемной Губернатора области рекомендовано:

1. ООО «ПСК Развитие»:

- до конца дня 23.09.2019 предоставить в администрацию Колыванского района копии сопроводительных писем по передаче документов в суд и инспекцию ГСН, а также копии описей об изъятии документов по станции ХВО;

- до 24.09.2019 произвести подачу воды в здание водоочистки с целью проверки соединений трубопроводов, запорной арматуры и оборудования на герметичность и обеззараживание;

- совместно с ООО «Сибирь комплект строй» до 26.09.2019 провести работы по хлорированию резервуаров очищенной воды и насосной группы станции второго подъема, предоставить акт выполненных работ;

- до 25.09.2019 г. произвести сверку имеющихся в наличии и недостающих документов по станции ХВО в инспекции Госстройнадзора НСО.

2. Администрации Колыванского района предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области информацию по технологическим циклам и этапам очистки исходной воды до 17-00 24.09.2019.

3. Администрации р.п. Колывань:

- предоставить в администрацию Колыванского района копию описи об изъятии документов по станции ХВО;

- обратиться в суд с письмом о необходимости получения экземпляра либо копии исполнительной документации по станции ХВО, изъятая 23 и 28 марта 2018 года, отсутствие которой препятствует выполнению поручения Президента

Российской Федерации о вводе в эксплуатацию станции химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района.

**Действующая водозаборная скважина в р.п. Колывань Колыванского района**



**Действующее хранилище питьевой воды**



## Станция химводоочистки













**Вентиляционная система**





## Новое хранилище питьевой воды



Станция 2-го подъема воды





