

В целях проверки исполнения поручения Проверка хода исполнения поручения Губернатора области, данного по результатам личного приема 10 августа 2018 года жителя с. Белово Искитимского района по вопросу содействия в строительстве фельдшерско-акушерского пункта в с. Белово, **07.12.2020** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области).

По результатам личного приема Губернатором области дано поручение о строительстве и вводе в эксплуатацию ФАПа в с. Белово Искитимского района со сроком до 30 октября 2019 года.

При корректировке министерством строительства Новосибирской области бюджета Новосибирской области на 2019-2021 годы строительство ФАПа в с. Белово в 2019 году было исключено, так как было принято решение о финансировании строительства в 2019 году переходящих объектов с 2018 года.

В 2020 году из бюджета Новосибирской области на строительство ФАПа с помещением для временного проживания фельдшера (врача) в с. Белово выделены денежные средства в размере 15 219,10 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 4 833,50 тыс. рублей.

Заказчик строительства - ГКУ НСО «Управление капитального строительства», генеральный подрядчик - ООО «Стройтехсервис». 02.06.2020 получено положительное заключение ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» № 54-1-1-3-022274-2020.

07.07.2020 начато строительство ФАПа. В настоящее время на объекте завершены работы по внутренней отделке помещений, отоплению, электромонтажные и сантехнические работы. Также, выполнены работы по благоустройству территории, смонтирована площадка для твердых бытовых отходов, выполнена входная группа с пандусом.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию до 31 декабря 2020 года.

### **Строительство ФАПа в с. Белово Искитимского района**







