

23.06.2015 Губернатором Новосибирской области Городецким В.Ф. на личном приеме граждан был принят житель г. Оби Тулаев А.В. по вопросу содействия в строительстве спортивного комплекса в г. Оби (далее - Комплекс). Из-за отсутствия финансирования из бюджета Новосибирской области, строительство Комплекса не велось.

Строительство Комплекса было начато в сентябре 2019 года, застройщик Комплекса - ООО «Абсолют» (далее - застройщик), заказчик строительства - МКУ «Отдел капитального строительства г. Оби» (далее - заказчик).

21 мая 2020 года в целях контроля исполнения поручения Губернатора Новосибирской области по результатам личного приема, произведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области) с участием работников общественной приемной Губернатора области, администрации г. Оби, представители застройщика и заказчика.

Строительство Комплекса ведется в плановом режиме согласно графику строительных работ. К Комплексу подведены все коммуникации (водо-, тепло-, электроснабжение, система канализации и водоотведения). Завершение строительно-отделочных работ запланировано на июнь-июль 2020 года, установку спортивного инвентаря, пожарной и охранной систем, системы видеонаблюдения, а также благоустройство территории планируется завершить до 1 августа 2020 года. После ввода Комплекса в эксплуатацию в нем будет возможно проводить тренировки и занятия по волейболу, баскетболу, гандболу, художественной гимнастики, настольному теннису, каратэ, греко-римской борьбе, самбо, дзюдо, пауэрлифтингу, тяжелой атлетики, для всех групп и возрастов населения, так же бадминтону, пауэрлифтингу и настольному теннису для лиц с ограниченными возможностями здоровья, занятия общефизической подготовки для лиц старшего возраста. Будут функционировать залы для занятий борьбой, боксом, игровой зал и тренажерный зал.





В контейнерах хранится оборудование и спортивный инвентарь



Помещения спортивного комплекса





