

В целях проверки хода исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного на личном приеме в режиме видео-конференц-связи жительницы п. Восход Новосибирского района по вопросу содействия в строительстве школы в п. Восход Новосибирского района, **21.06.2022** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В соответствии с соглашением, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Новосибирской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», ведется строительство объекта «Школа в п. Восход» проектной мощностью 1 100 мест.

Заключено два государственных контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Школа в п. Восход». Строительство ведется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ согласно заключенному государственному контракту.

Срок завершения строительных работ по контракту - не позднее 30 ноября 2022 года. В настоящее время ведутся отделочные работы в помещениях школы, так же идет подготовка к строительству открытой спортивной площадки и проведению благоустройства территории.

























