

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного в ходе личного приема по поручению Президента Российской Федерации жительницы п. Пролетарский Ордынского района по вопросу о содействии в завершении капитального ремонта зданий МКОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа» в п. Пролетарский Ордынского района, **17.08.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в МКОУ «Пролетарской СОШ» Ордынского района Новосибирской области (далее – МКОУ «Пролетарская СОШ») в 2022-2023 годах проводится капитальный ремонт.

В настоящее время выполнены:

**в здании № 1:** демонтажные работы, замена полов, дверных блоков, инженерных сетей (полная замена системы отопления, электропроводки, светильников, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации), отделочные работы стен здания, смонтирована подвесная система «Армстронг», устройство навесного вентилируемого фасада, водосточной системы, ремонт отмостки, крылец, кровли, заменены перекрытия и утеплитель над спортивным залом;

**в здании № 2:** устройство навесного вентилируемого фасада, выполнен ремонт кровли, утепление перекрытия, водосточная система, отмостка, отделочные работы стен здания, смонтирована подвесная система «Армстронг».

Приобретено необходимое все оборудование, ведется сборка и расстановка оборудования во 2-м здании. Оборудование для оснащения мастерских для мальчиков также приобретено и устанавливается.

Необходимо выложить тротуарную плитку перед зданием № 1. Тротуарная плитка приобретена и доставлена, будет уложена в срок до 1 сентября 2023 года.







