

Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Серышевым А.А. на личном приеме граждан принята жительница с. Дубровино Мошковского района по вопросу содействия в строительстве фельдшерско-акушерского пункта в селе Дубровино Мошковского района.

В целях проверки хода исполнения поручения, данного на личном приеме, **19.06.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Строительная готовность Объекта составляет 65%, выполнены работы по устройству котлована для фундамента здания, обратной засыпке с послойным трамбованием, монтажу фундамента, металлоконструкций здания, сэндвич-панелей и кровли, потолка, укладке пола, установлены оконные блоки и двери, подведены системы водоснабжения и канализации.

Не выполнено:

- монтаж крыльца и пандуса на входе в помещение ФАПа;
- навесы над входами в помещения ФАПа;
- облицовка фундамента здания ФАПа;
- монтаж откосов снаружи здания и внутри помещений;
- монтаж электрики и разводка водоснабжения выполнены не в полном объеме;
- установка сантехники;
- монтаж подвесных потолков;
- устройство полового покрытия во всех помещениях;
- выравнивание грунта;
- устройство отмостки;
- монтаж ограждения территории ФАПа;
- установка дизельного генератора;
- благоустройство (асфальтирование, укладка тротуарной плитки, завоз земли) и т.д.

Срок исполнения поручения об обеспечении медицинского обслуживания в новом здании ФАПа - 31 августа 2023 года,

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дубровино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ»

Разрешение на строительство: 54-РУ/54518303-105-2022.

ЗАКАЗЧИК:
ГКУ НСО «УКС»
Директор: П.Н. Адаев
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21
Тел.: +7(383) 211-00-07

ПОДРЯДЧИК:
ООО «СИБСТРОЙ»
Директор: Кострубов В.М.
Адрес: 630052, г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, дом 33/1, каб. 6
Тел.: +7 (960) 791-15-02
e-mail: oosibstroy@bk.ru
Начальник участка (производитель работ):
ФИО: Бабокин П. Х.
Тел.: +7-961-223-79-77



НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА:
НОВАРЬ 2022 г.

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:
МАЙ 2023 г.













