

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области, данного в ходе личного приема 20 октября 2022 года жительницы п. Пролетарский Ордынского района по вопросу содействия в завершении капитального ремонта зданий МКОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа» в п. Пролетарский Ордынского района, **02.03.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в МКОУ «Пролетарской СОШ» Ордынского района Новосибирской области (далее – МКОУ «Пролетарская СОШ») в 2022-2023 годах проводится капитальный ремонт.

В настоящее время выполнены:

в здании № 1: демонтажные работы, замена полов, дверных блоков, инженерных сетей (полная замена системы отопления, электропроводки, светильников, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации), отделочные работы стен здания, смонтирована подвесная система «Армстронг», устройство навесного вентилируемого фасада, водосточной системы, ремонт отмостки, крылец, кровли, заменены перекрытия и утеплитель над спортивным залом;

в здании № 2: устройство навесного вентилируемого фасада, выполнен ремонт кровли, утепление перекрытия, водосточная система, отмостка.

В настоящее время учебный процесс ведется в обоих зданиях МКОУ «Пролетарская СОШ», с 4-ой четверти учебного года все ученики будут заниматься в здании № 1, что позволит начать ремонтные работы в здании № 2.

Работы осуществляются в соответствии с планами-графиками. Завершение капитального ремонта здания № 2 запланировано – до 1 сентября 2023 года.

Во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области об организации мастерских для мальчиков в рамках проведения капитального ремонта школы.

Для размещения мастерских для мальчиков в здании № 2 на первом этаже предусмотрено помещение площадью 52 м². Ремонт указанного помещения запланирован в рамках капитального ремонта.

В настоящее время министерством образования Новосибирской области совместно с Администрацией прорабатывается вопрос по определению необходимого перечня оборудования для мастерских и источников финансирования для его приобретения.

Планируемый срок исполнения поручения – до 1 сентября 2023 года.









