

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора области, данного по результатам личного приема по поручению Президента Российской Федерации жительницы г. Черепаново Черепановского района по вопросу содействия в благоустройстве Центрального парка в г. Черепаново Черепановского района, **22.05.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

18.08.2022 в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», организованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, проведен VI Всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды, победителем которого стал проект «Благоустройство общественного пространства центральный парк по улице Пролетарская, 77 «а» в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области» (далее – центральный парк).

16.02.2023 Автономной некоммерческой организацией поддержки культуры «Доминанта Тон» разработана проектная документация по благоустройству центрального парка, получено положительное заключение государственной экспертизы от 12.09.2023 № 71-23.

Работы по благоустройству центрального парка ведутся подрядной организацией – ООО «Корона». В 2023 году выполнены следующие виды работ: вырубка деревьев, демонтаж опор освещения, планировка земельного участка, разбивка мест под площадки, беседки, озеленение, ограждение, устройство резинового покрытия, сцены и трибуны, монтаж скейтпарка, ограждение парка, водоотведение, устройство детского городка, устройство тротуаров и покрытия, работы по устройству сетей связи, электроснабжения.

Строительный контроль по благоустройству центрального парка осуществляет ООО строительная компания «Стройдор».

Для завершения работ по благоустройству центрального парка необходимо выполнить работы по устройству сухого фонтана и его запуска, установке малых архитектурных форм (входная группа, лавочки, урны, карусели, качели). Указанные виды работ возможно было выполнить только в весенне-летний период, в связи с чем срок завершения работ по благоустройству центрального парка с 30 октября 2023 года перенесен на планируемый срок до 1 августа 2024 года.

В настоящее время на Объекте завершены работы по устройству освещения, установке детской площадки, игрового оборудования и резинового покрытия. Ведутся работы:

- по укладке тротуарной плитки и установки бордюрного камня, устройству фонтана (50%);

- по установке ограждения, установке камер видеонаблюдения, установке малых архитектурных форм, озеленению территории (80%).

Планируемый срок завершения работ по благоустройству Центрального парка – 30 июня 2024 года.



