

В целях контроля за ходом исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема жительницы с. Мышланка Сузунского района по вопросу содействию в строительстве спортивной площадки на общественной территории по ул. Советская в с. Мышланка Сузунского района, **30.10.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

14 марта 2024 году администрацией Мышланского сельсовета Сузунского района Новосибирской области заключен муниципальный контракт с ИП «Шалаков С.В.» на выполнение работ по строительству спортивной площадки. Срок выполнения работ по контракту – 1 сентября 2024 года. В связи с нарушением ИП «Шалаков С.В.» взятых на себя обязательств по строительству спортивной площадки и установленного срока ввода спортивной площадки в эксплуатацию администрацией Мышланского сельсовета Сузунского района в отношении ИП «Шалаков С.В.» проводилась досудебная претензионная работа в виде начисления штрафа и пеней в размере, определенном муниципальным контрактом. Администрацией Мышланского сельсовета Сузунского района в адрес ИП «Шалаков С.В.» направлены претензии от 19.06.2024 № 150, от 26.06.2024 № 159, от 14.08.2024 № 304 об уплате неустоек (штрафов, пеней). Указанные требования не удовлетворены.

21 августа 2024 года министерством сельского хозяйства Новосибирской области проведено совещание с участием главы Сузунского района, на котором было принято решение о расторжении контракта с ИП «Шалаков С.В.» в одностороннем порядке, 21 августа 2024 года расторгнут контракт. С подрядчика взыскана сумма обеспечения исполнения контракта в размере 5572 рубля. 6 сентября 2024 года администрация Мышланского сельсовета заключила два муниципальных контракта с ОАО «Сузунское ЖКХ» на выполнение работ по строительству спортивной площадки за № 28, № 29.

По состоянию на 30 октября 2024 года выполнены следующие виды работ: выполнена планировка земельного участка, уложен песок, заказано спортивное оборудование для спортивной площадки – срок поставки и установки оборудования до 15 ноября 2024 года.

