

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по поручению Президента Российской Федерации по обращению жительницы с. Марусино Новосибирского района по вопросу содействия в строительстве школы в с. Марусино, **04.08.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях и в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, Законом Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон № 307-ОЗ) ведется строительство объекта «Здание школы в с. Марусино Новосибирского района на 550 мест» (далее – Объект).

13.12.2022 ГКУ НСО «УКС» и ООО «АМТ-ГРУПП» заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта (далее – Контракт).

Ввод Объекта в эксплуатацию осуществляется 3 этапами:

1 этап – ввод в эксплуатацию котельной - декабрь 2024 года (введена в 28.12.2024);

2 этап – ввод здания школы в эксплуатацию - 1 квартал 2025 года (получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию 14.02.2025);

3 этап – завершение работ по благоустройству – 31 июля 2025 года.

По состоянию на 04.08.2025 общая строительная готовность объекта - 95%. Строительство здания школы завершено в полном объеме, установлено все технологическое и школьное оборудование. Здание школы и котельной передано эксплуатирующей организации МАОУ «Марусинская средняя школа № 24».

Необходимо выполнить:

- благоустройство территории (готовность 78%): завершить устройство ограждения территории школы, завезти грунт для устройства газонов и озеленения, выполнить асфальтобетонное покрытие;

- по постоянной схеме подключить Объект к вновь построенному водоводу (заказчик строительства водопровода - администрация Криводановского сельсовета, строился по государственной программе «Чистая вода»). По информации администрации Криводановского сельсовета строительство водопровода завершено, выполнена дезинфекция водопровода, 01.09.2025 получена справка МУП г.Новосибирска «Горводоканал» о выполнении технических условий.

Начало образовательного процесса с 01.09.2025 в новом здании школы.







