

В целях подготовки проведения личного приема в режиме видео-конференц-связи по поручению Президента Российской Федерации жительницы г. Новосибирска по вопросу о содействии в завершении строительства нового здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 10», **17.09.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Строительство объекта «Музыкальная школа по ул. Терешковой в Советском районе» (далее – Объект, детская музыкальная школа) осуществляется в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п, по условиям соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области.

17 апреля 2023 года между МКУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» и генеральным подрядчиком ООО ПКФ «Агросервис» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству Объекта.

Для размещения музыкальной школы построено четырехэтажное здание с концертным залом на 350 посадочных мест (с гримерными и помещениями для исполнителей), двумя студиями звукозаписи, библиотекой, помещениями для занятий хора, оркестра, теоретических занятий и 36 классами для индивидуальных занятий. Проектными решениями обеспечена доступность территории и всех этажей здания для маломобильных групп населения.

По состоянию на 17 сентября 2025 года общая строительная готовность Объекта составляет 99%. В настоящее время завершены все работы по зданию музыкальной школы, ведутся пуско-наладочные работы концертного оборудования и слаботочных систем, работы по благоустройству территории, осуществляется меблировка помещений.

Срок завершения строительно-монтажных работ в соответствии с муниципальным контрактом – 30 декабря 2025 года. Плановый срок ввода Объекта в эксплуатацию – до 1 марта 2026 года.

После завершения строительно-монтажных работ планируется перемещение части оборудования из существующего помещения детской музыкальной школы, расположенного в цокольном этаже здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева», в новое здание детской музыкальной школы.

По состоянию на 17 сентября 2025 года определен перечень необходимого оборудования и музыкальных инструментов, ведутся конкурсные процедуры по закупке оборудования и музыкальных инструментов, мебели, цифрового и звукового оборудования, оснащения танцевального класса. Заключены контракты на поставку оборудования и музыкальных инструментов. До конца 2025 года будет осуществлена поставка оборудования и музыкальных инструментов.

Образовательный процесс в новом здании детской музыкальной школы будет организован после прохождения процедуры лицензирования учреждения на право ведения образовательной деятельности в новом здании. Лицензирование учреждения на право ведения образовательной деятельности осуществляется в течение четырех месяцев, планируемый срок получения лицензии – август 2026 года.

Срок начала образовательной деятельности в детской музыкальной школе – 1 сентября 2026 года.





